

壹、至 107 年 03 月 27 日止，106 學年度第 2 學期學雜各費收入明細如下：

項目	人數
(日)一般生全額學雜費	16,820
(日)學分費(繳費日 3/26-4/13)	84
(進)學分學雜費	3,406
(進)泳池費	838
合計人數	21,148

貳、至 107 年 03 月 27 日止，106 學年度第 2 學期末繳清學雜各費明細如下：

項目	人數
(日)一般生全額學雜費(含就貸減免差額未繳)	241
(日)延修生全額學雜費	10
(日)學分費(繳費日 3/26-4/13)	1,992
(日)一年級泳池費	200
(進)學分學雜費未繳清	106
(進)泳池費	49
合計人數	2,598

參、106-2 學雜各費分期付款，統計如下：

	人數
僑生	18
外籍生	9
本國生(日)	15
本國生(進)	12
合計人數	54

肆、至 107 年 03 月 27 日止，106 學年度第 1 學期末繳清學雜各費明細如下：

項目	人數
(日)延修生全額學雜費	1
(日)學分費(繳費日 10/23-11/10)	34
(日)一年級泳池費	8
(進)學分學雜費未繳清	16
合計人數	59

伍、106-2 休(退)學退費、補繳、彈性學期退費人數及金額，至 107/03/27 統計如下：

	日間部人數	進修部人數
放棄錄取資格	3	1

延修生誤繳全額(扣除應交學分費)	1	0
重覆繳交退費	1	0
溢繳退費	8	0
休學退費	27	12
退學退費	2	3
提前畢業退費	4	0
其他退費	0	3
一般生加退選退費	0	6
退費合計	46	25
放棄錄取資格	1	0
休學補繳	36	11
退學補繳	3	4
補繳合計	40	15

陸、本處目前執行中工程（公告金額以上）：

- 一、宜聖宿舍興建工程/截至 107 年 03 月 27 日承商完成鷹架、鋼筋綁紮、模板工程等資料送審，第一階段開挖及土方運棄、第二施工大門補強角鋼軌道、安全觀測系統等，建築師事務所提交新北市工務局設計變更審查修正資料。
進度：預定 7.7%，實際 6.27%，落後 1.43%（依季字發字第 1070002 號來文核准工期展延修訂）。
- 二、看臺興建工程/106 年 08 月 15 日取得使用執照、第三階段組合屋拆除暨復原工程於 106 年 10 月 30 日申報竣工，107 年 03 月 14 日進行點交作業，已點交給業管單位體育室。
- 三、理工實驗大樓興建安/預計 107 年 04 月底前取得建築執照（新北市城鄉局審查作業中），工程採購案於 106 年 10 月 23 日上網公告招標，107 年 03 月 09 日進行第二次開標議價，結果簽辦中。
- 四、藝術學院電梯新建案/106 年 06 月完成委任設計監造單位發包作業，於 106 年 08 月完成進行細部設計，預計 106 年 05 月完成都市設計審議作業中。
- 五、濟時樓冰水主機汰換工程/107 年 03 月 23 日第五次開標結果流標，將於 107 年 04 月 12 日進行第六次開標。
- 六、運動場 PU 跑道整建工程/設計監造委任預計 107 年 04 月上網公告招標。
- 七、孝女會、運動場圍牆重砌工程/107 年 02 月 26 日完成發包作業，與孝女會勘查作業中。

- 八、進修部電梯汰換更新工程/107年02月23日完成發包作業，107年03月28日進行選色選樣作業。
- 九、耕莘樓、龍形大樓補照作業/106年10月進行消防安全設備重審作業，預計107年05月底完成消防蓄水池增設工程，107年06月底前完成走廊扶手增高工程。
- 十、外語A棟樓補領使用執照/外語A已配合德芳大樓建置共用無障礙電梯，已於106年12月重新送件審查。
- 十一、伯達樓、野聲樓、秉雅樓、文華樓、樹德樓等電梯補照暨升降梯安全使用許可證請領作業/伯達樓107年03月28日安全使用許可證申請核可，預計107年5月底前取得雜項使用執照；秉雅樓、文華樓已106年08月完成委任建築師發包作業，配合都市審查等待建築線繪製中。
- 柒、107年02月22日~107年03月26日共完成48筆採購案，總預算14,427,761元，決標總額11,899,940元，節省經費2,527,821元。
- 捌、107年02月22日~107年03月26日共完成財產增加374筆，原始成本19,454,085元、財產報廢495筆，原始成本12,320,983元。